

Flix Instrumentacion  
Guido Spano 24, Fray Luis Beltran  
Tel: 0341-152107596



### Informe de Prueba Hidraulica

Valvula Verificada	
Tipo:	Valvula Globo
Tag:	AC3
Marca:	Regada
Tamaño:	DN100
S/N:	
Presion de Trabajo	13Bar

Información de prueba	
N° de Acta	4000900007
Procedimiento:	Prueba de cierre
Fecha:	12/11/2021
Fluido de prueba	Agua
Cliente	Brimax

#### Patrones utilizados

Tag	Marca	Modelo	N°Serie	Fecha calibración
FLIX-PI-01	Druck	PM 620IS	3659498	14/12/2021

Prueba antes de intervenir:

Prueba Luego de intervenir:

Perdida: 2 Bar

Perdida: 20Bar

Resultado:



Apto



No Apto

Observaciones: Se verifica estado de rosca del porta asiento. Se mecaniza y lapa superficie de cierre.

Técnico LISANDRO URBANO

Revisado L. GUEMBERENA